

TI.2221.1493 . 504 .2014

WŁOCŁAWEK, DNIA 15.09.2014 r.

**POŚWIADCZENIE WYKONANIA ROBÓT**

**Kujawsko – Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  
we Włocławku**

poświadcza, że firma

**TRANSPOL KOPALNIA KRUSZYWA**

**Zenon Poliński**

**Łojewo 70, 88 – 101 Inowrocław**

na podstawie umowy nr 33/TI/2013 z dnia 29.08.2013 r.  
realizowała zadanie pn.:

**„Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej od km 0+000 do  
km 12+000. Etap II – od km 8+505 do km 12+000 gmina Aleksandrów Kujawski,  
województwo kujawsko- pomorskie. Część druga – Wykonanie modernizacji wału  
od km 10+000 – 12+000 wraz z przebudową linii energetycznej i wykupem  
nieruchomości”**

Zakres rzeczowy wykonanych robót:

- wykonanie robót pogłębiarskich na rzece Wiśle w km 717- km 718, celem udroźnienia jej koryta i pozyskania urobku do modernizacji wału w ilości 107 141,35 m<sup>3</sup>. Wartość wykonanych robót pogłębiarskich wynosi netto 1.315714,42 zł, brutto 1.618.328,74 zł, słownie: jeden milion sześćset osiemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt cztery grosze.
- modernizacja wału przeciwpowodziowego na długości 2,00 km celem osiągnięcia parametrów technicznych wymaganych dla budowli hydrotechnicznych I klasy ważności, formowanie i zagęszczanie nasypu wału w ilości 113 706,25 m<sup>3</sup>,
- modernizacja przejazdów wałowych – 4 szt.,
- uszczelnienie korpusu i podłoża wału poprzez wykonanie przegrody tiksotropowej metodą DSM – 18 409,20 m<sup>2</sup>,
- uszczelnienie korpusu i podłoża wału metodą iniekcji strumieniowej wysokociśnieniowej – 755,10 m<sup>2</sup>,
- uszczelnienie korpusu i podłoża wału metodą iniekcji strumieniowej niskociśnieniowej (przy kolizji z rurociągami gazowymi) – 156,00m<sup>2</sup>,
- umocnienie skarp wału koszami gabionowymi – 1450,00 kmpl. z wypełnieniem kamieniem łamanym – 1 860 m<sup>3</sup>,
- zabezpieczenie budynku pompowni Wołuszewo przed wodami filtracyjnymi (drenaż) – 14,00 mb,
- zamknięcie przeciwpowodziowe na drodze Ciehocinek – Otłoczyn w km 10+895 wału w systemie MSOP – 1 kmpl.
- przebudowa linii niskiego napięcia wraz z oświetleniem drogowym i przyłączami na długości 1 667 m,  
Całkowita wartość zrealizowanych robót budowlano – montażowych (netto) **6.200.000,00 zł**


**brutto 7.626.000,00 zł**

termin umowy realizacji robót budowlano – montażowych **29.08.2013 r. - 10.12.2013 r.**

Roboty wykonane zostały zgodnie ze sztuką budowlaną, umową, oczekiwaniami zamawiającego oraz zgodnie z dokumentacją techniczną, w bardzo ścisłych ramach czasowych wyznaczonych harmonogramem, przy zmiennych warunkach atmosferycznych.

Firma została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego i spełniła oczekiwania zamawiającego jako solidna, wiarygodna i w pełni przygotowana do kompleksowego wykonywania zadań remontowych i budowlanych na inwestycjach związanych z przebudową wałów przeciwpowodziowych.

Poświadczenie wydaje się na wniosek firmy TRANSPOL KOPALNIA KRUSZYWA Zenon Poliński, Łojewo 70, 88 – 101 Inowrocław.

DYREKTOR  
  
Franciszek Zimankiewicz