



# Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty  
z siedzibą w Poznaniu

Poznań, 25.05.2015 r.

## POŚWIADCZENIE WYKONANIA ROBÓT

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu  
Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty  
z siedzibą w Poznaniu  
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań

poświadcza, że firma:

**TRANSPOL Kopalnia Kruszywa Zenon Poliński**  
**Łojewo 70, 88-101 Inowrocław**

zrealizowała zadanie pod nazwą:

***Przywrócenie parametrów przekroju poprzecznego Kaliskiego Węzła Wodnego  
zniszczonych podczas powodzi 2010 r.***

### Zakres rzeczowy wykonanych robót

Prace polegały na pogłębieniu dna koryta rzeki Proсны oraz Kanału Rypinkowskiego w Kaliszu metodą refulacyjną. Roboty obejmowały 3,4 km rzeki Proсны oraz 0,068 km Kanału Rypinkowskiego w tym:

- wydobycie urobku pogłębiarkami ssąco-refulującymi - 80140,70 m<sup>3</sup>
- formowanie i zagęszczanie nasypów - 3291,80 m<sup>3</sup>
- wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami - 744,00 m<sup>2</sup>
- wykonanie płotków faszynowych - 884,00 m
- wykopy oraz przekopy o głęb. do 3m - 337,5 m<sup>3</sup>
- roboty ziemne - 29438,7 m<sup>3</sup>
- wykonanie warstwy odsączającej oraz układanie czasowych dróg kołowych - 180,00 m<sup>2</sup>
- plantowanie terenu - 984,90 m<sup>2</sup>

Całkowita wartość robót

**2 162 534,36 zł netto**


(słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści cztery złote 36/100)

**2 659 917,26 zł brutto**

(słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych 26/100)

Termin realizacji prac: **08.10.2014 r. - 19.12.2014 r.**  
Inwestycję zakończono dnia (odbiór robót): **18.12.2014 r.**

Roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone.

p.o. Kierownika Zarządu Zlewni  
Środkowej i Dolnej Warty w Poznaniu  
  
mgr inż. Jagoda Andrzejewska